

# マットスタンプ 施工内容確認書

発注者 _____	受注者 _____
責任者 _____	責任者 _____
現場責任者 _____	現場責任者 _____
携帯電話 _____ - _____	携帯電話 _____ - _____

工事名: \_\_\_\_\_

施工期間: \_\_\_\_\_年 \_\_\_\_\_月 \_\_\_\_\_日( ) ~ \_\_\_\_\_月 \_\_\_\_\_日( )

施工場所: \_\_\_\_\_位置図, \_\_\_\_\_平面配置図

施工面積: \_\_\_\_\_m<sup>2</sup> 建物の \_\_\_\_\_南側, \_\_\_\_\_北側, \_\_\_\_\_東側, \_\_\_\_\_西側

モールド: \_\_\_\_\_, ハードナー: \_\_\_\_\_, リーサー: \_\_\_\_\_

現場・日当り状況: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

その他確認事項: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### 土間コンの確認事項

	印を付ける			
	発注者		受注者	
掘削, 床均し, 砕石, 転圧				
・ワイヤーメッシュ, 型枠				
生コン打設				
生コンコテ押え				
生コン準備				
コンクリート強度	18N/cm <sup>2</sup>	21N/cm <sup>2</sup>	24N/cm <sup>2</sup>	早強コンクリート
骨材径	豆砂利	15mm	25mm	
スランプ	8cm	10cm	12cm	15cm
混和材	有	無	種類: _____	
ポンプ車	有	無 (1-ター, 一輪車等使用)		
打設時間	_____:	_____:	_____:	
施工前養生テープ				
・凍結, 霜, 雨に対する養生				
施工後のバリケード				

### 注意事項

1. 上記生コンの内容が満たされていない場合には、所定の仕上がりにならない場合があります。
2. 施工に必要な電気、水は支給願います。
3. 施工当日に降水確率が20%以上のときは施工を延期いたします。
4. 施工後の凍結、霜、雨、風に対する養生は含みません。
5. 施工後、仕上げ前の第三者の侵入に対するバリケードは含みません。
6. 仕上がりの色は、施工状況、気候等により若干変わりますので、御了承下さい。
7. 上記内容の突然の変更等があった場合には速やかに対応いたします。  
但し、上記以外に掛かった費用は発注者の負担で支払われます。

上記の件の確認を両社で行いました。

平成 \_\_\_\_\_年 \_\_\_\_\_月 \_\_\_\_\_日

発注者 \_\_\_\_\_

印

受注者 \_\_\_\_\_

印